

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SAE/CTA VARZEA GRANDE-MT

DATA: JUN/2014

BDI 25,38%

REF.: SINAPI JUN/2014

	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	694.014,87
Construção do SAE/CTA													
SERVIÇOS PRELIMINARES	29.323,61	100%	-		-		-		-		-		29.323,61
MOVIMENTO DE TERRA	19.319,01	100%	-		-		-		-		-		19.319,01
FUNDAÇÃO	17.340,41	50%	17.340,41	50%	-		-		-		-		34.680,81
ESTRUTURA	24.915,99	20%	49.831,98	40%	49.831,98	40%	-		-		-		124.579,95
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	-		1.326,45	50%	1.326,45	50%	-		-		-		2.652,89
ALVENARIA	-		8.297,17	20%	16.594,33	40%	16.594,33	40%	-		-		41.485,83
COBERTURA	-		-		-		13.895,49	30%	13.895,49	30%	18.527,32	40%	46.318,29
ESQUADRIAS	-		-		-		22.370,31	30%	22.370,31	30%	29.827,08	40%	74.567,69
REVESTIMENTO	-		-		-		14.722,11	50%	14.722,11	50%	-		29.444,22
PISOS, RODAPÉS	-		-		-		23.947,11	50%	23.947,11	50%	-		47.894,22
VIDROS	-		-		-		-		6.059,70	100%	-		6.059,70
PINTURA	-		-		-		9.101,37	50%	9.101,37	50%	-		18.202,74
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		12.791,10	50%	12.791,10	50%	-		25.582,20
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS	-		-		-		16.448,43	50%	16.448,43	50%	-		32.896,86
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		-		-		12.653,01	50%	12.653,01	50%	25.306,02
INCÊNDIO	-		-		-		-		16.057,22	50%	16.057,22	50%	32.114,43
LIMPEZA FINAL DA OBRA	-		-		-		-		-		2.235,34	100%	2.235,34
CONSTRUÇÃO DE MURO - FUNDO E LATERAL DA ESCOLA	-		-		25.337,76	25%	25.337,76	25%	25.337,76	25%	25.337,76	25%	101.351,06
VALOR TOTAL	90.899,01	13,10%	76.796,00	11,07%	93.090,52	13,41%	155.208,01	22,36%	173.383,61	24,98%	104.637,72	15,08%	
VALOR ACUMULADO	90.899,01	13,10%	167.695,00	24,16%	260.785,53	37,58%	415.993,54	59,94%	589.377,15	84,92%	694.014,87	100,00%	694.013,87