

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA
NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIFICADAS

ENDEREÇO: RUA NOVA OLIMPIA S/N - COHAB CABO MICHEL

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE- MT

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

BDI

28,24%

REF.:

SINAPI OUT/2017



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR PARCIAL TOTAL	1ª Medição (%)		2ª Medição (%)		3ª Medição (%)		4ª Medição (%)		5ª Medição (%)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	33.805,61	33.805,61	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.0	COBERTURA	71.827,14		0,00%		0,00%	28.730,86	40,00%	28.730,86	40,00%	14.365,43	20,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	55.082,96		0,00%	16.524,89	30,00%	16.524,89	30,00%	22.033,18	40,00%		0,00%
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	43.798,33	8.759,67	20,00%	13.139,50	30,00%	13.139,50	30,00%	8.759,67	20,00%		0,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	218,89		0,00%	218,89	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
6.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	216.353,03		0,00%	64.905,91	30,00%	64.905,91	30,00%	86.541,21	40,00%		0,00%
7.0	ESQUARIAS	89.828,12		0,00%		0,00%	26.948,44	30,00%	26.948,44	30,00%	35.931,25	40,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	108.019,33		0,00%		0,00%	54.009,67	50,00%	43.207,73	40,00%	10.801,93	10,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	106.076,73		0,00%		0,00%	42.430,69	40,00%	42.430,69	40,00%	21.215,35	20,00%
10.0	REDE AR COMPRIMIDO	21.359,65		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	21.359,65	100,00%
11.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	6.096,70		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6.096,70	100,00%
	VALOR PARCIAL	752.466,49	42.565,3	5,66%	94.789,19	12,60%	246.689,95	32,78%	258.651,78	34,37%	109.770,31	14,59%
	VALOR ACUMULADO		42.565,28	5,66%	137.354,46	18,25%	384.044,41	51,04%	642.696,19	85,41%	752.466,49	100,00%
									VALOR TOTAL		752.466,49	100,00%