

SECRETARIA DE SAÚDE  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE														
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JOSÉ CARLOS GUIMARÃES														
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE														
ENDEREÇO: AV. DOS BADEIRANTES S/N, BAIRRO JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, VÁRZEA GRANDE - MT, CEP 78149-498														
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT														
DATA BASE: SINAPI MARÇO - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA										TOTAL
		VALOR (R\$)		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 188.344,70	7,10%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 18.834,47 10,00%	R\$ 188.344,70 100,00%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 81.485,58	3,07%	R\$ 81.485,58 100,00%										R\$ 81.485,58 100,00%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 617,47	0,02%	R\$ 617,47 100,00%										R\$ 617,47 100,00%
4.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 14.527,19	0,55%	R\$ 14.527,19 100,00%										R\$ 14.527,19 100,00%
5.0	FUNDAÇÕES	R\$ 262.752,37	9,90%	R\$ 78.825,71 30,00%	157.651,42 60,00%	26.275,24 10,00%								R\$ 262.752,37 100,00%
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 972.247,36	36,64%			243.061,84 25,00%	243.061,84 25,00%	486.123,68 50,00%						R\$ 972.247,36 100,00%
7.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 30.502,50	1,15%					9.150,75 30,00%	21.351,75 70,00%					R\$ 30.502,50 100,00%
8.0	COBERTURA	R\$ 261.298,79	9,85%						130.649,40 50,00%	130.649,40 50,00%				R\$ 261.298,79 100,00%
9.0	FORRO	R\$ 34.319,94	1,29%							17.159,97 50,00%	17.159,97 50,00%			R\$ 34.319,94 100,00%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 84.454,60	3,18%					25.336,38 30,00%	25.336,38 30,00%	33.781,84 40,00%				R\$ 84.454,60 100,00%
11.0	PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS	R\$ 182.190,04	6,87%					91.095,02 50,00%			91.095,02 50,00%			R\$ 182.190,04 100,00%
12.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 2.554,12	0,10%							766,24 30,00%	766,24 30,00%	1.021,65 40,00%		R\$ 2.554,12 100,00%
13.0	GRANITOS PARA PEITORIS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 28.547,68	1,08%								14.273,84 50,00%	14.273,84 50,00%		R\$ 28.547,68 100,00%
14.0	MURETA E GRADIL	R\$ 66.117,26	2,49%					26.446,90 40,00%	39.670,36 60,00%					R\$ 66.117,26 100,00%
15.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 124.141,25	4,68%								37.242,38 30,00%	74.484,75 60,00%	12.414,13 10,00%	R\$ 124.141,25 100,00%
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 133.879,26	5,05%			13.387,93 10,00%			26.775,85 20,00%	26.775,85 20,00%	40.163,78 30,00%	13.387,93 10,00%	13.387,93 10,00%	R\$ 133.879,26 100,00%
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 131.229,16	4,95%			13.122,92 10,00%				39.368,75 30,00%	39.368,75 30,00%	39.368,75 30,00%		R\$ 131.229,16 100,00%
18.0	COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 3.146,45	0,12%									3.146,45 100,00%		R\$ 3.146,45 100,00%
19.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 39.996,26	1,51%								19.998,13 50,00%	19.998,13 50,00%		R\$ 39.996,26 100,00%
20.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 11.217,65	0,42%										11.217,65 100,00%	R\$ 11.217,65 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 194.290,42	R\$ 176.485,89	R\$ 314.682,39	R\$ 261.896,31	R\$ 656.987,20	R\$ 262.618,20	R\$ 267.336,51	R\$ 278.902,57	R\$ 184.515,96	R\$ 55.854,17	R\$ 2.653.569,63
PORCENTAGEM PREVISTA				7,32%	6,65%	11,86%	9,87%	24,76%	9,90%	10,07%	10,51%	6,95%	2,10%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI				R\$ 194.290,42	R\$ 370.776,31	R\$ 685.458,70	R\$ 947.355,01	R\$ 1.604.342,22	R\$ 1.866.960,42	R\$ 2.134.296,93	R\$ 2.413.199,50	R\$ 2.597.715,46	R\$ 2.653.569,63	R\$ 2.653.569,63
_____ MICHAEL JHONATTAN ALVES DOS SANTOS ENG. CIVIL CREA-MT 048911														