



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Mato
Grosso

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
		100,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 54.508,97	R\$ 17.987,96	R\$ 17.987,96	R\$ 18.533,05	R\$ 54.508,97
		100,00%	100,00%			100,00%
2	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 72.485,91	R\$ 72.485,91			R\$ 72.485,91
		100%	70,00%	30%		100,00%
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 134.492,83	R\$ 94.144,98	R\$ 40.347,85		R\$ 134.492,83
		100%	50%	50%		100,00%
4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E ATERRO DO PALCO	R\$ 16.536,74	R\$ 8.268,37	R\$ 8.268,37		R\$ 16.536,74
		100%	100%			100,00%
5	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO	R\$ 5.391,77	R\$ 5.391,77			R\$ 5.391,77
		100%	30%	60%	10%	100,00%
6	PISOS EXTERNOS E CALÇADAS	R\$ 248.396,79	R\$ 74.519,03	R\$ 149.038,07	R\$ 24.839,69	R\$ 248.396,79
		100%		30%	70%	100,00%
7	PINTURAS	R\$ 104.397,38		R\$ 31.319,21	R\$ 73.078,17	R\$ 104.397,38
		100%		40%	60%	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 287.193,05		R\$ 114.877,22	R\$ 172.315,83	R\$ 287.193,05
		100%		20%	80%	100,00%
9	PAISAGISMO	R\$ 54.454,85		R\$ 10.890,97	R\$ 43.563,88	R\$ 54.454,85
		100%	20%	70%	10%	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 67.499,22	R\$ 13.499,84	R\$ 47.249,45	R\$ 6.749,93	R\$ 67.499,22
		100%			100%	100,00%
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 6.335,85			R\$ 6.335,85	R\$ 6.335,85
Porcentagem		100%	27,22%	39,93%	32,84%	
Custo	R\$	1.051.693,36	R\$ 286.297,86	R\$ 419.979,10	R\$ 345.416,40	
Porcentagem Acumulado			27,22%	67,15%	100,00%	
Custo Acumulado			R\$ 286.297,86	R\$ 706.276,96	R\$ 1.051.693,36	R\$ 1.051.693,36

Everardo José de Sousa Rodrigues
Engenheiro Civil Crea/MT 42808