

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÂRZEA GRANDE
MURO CEMITÉRIO SOUZA LIMA

Item	Descrição	Valor do Item (R\$)		Mês 1	Mês 2	Mês 3
				30	60	90
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.332,14	%	33%	33%	34%
			R\$	R\$ 8.689,61	R\$ 8.689,61	R\$ 8.952,93
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.610,23	%	50%	50%	
			R\$	R\$ 805,12	R\$ 805,12	
3	DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DO MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO - BALDRAME PARA O NOVO MURO -	R\$ 11.000,25	%	40%	60%	
			R\$	R\$ 4.400,10	R\$ 6.600,15	
4	FUNDAÇÃO PARA NOVO MURO ONDE A VIGA BALDRAME CORRIDA TERÁ 40 CM DE ALTURA	R\$ 88.398,91	%	20	50%	30%
			R\$	R\$ 17.679,78	R\$ 44.199,46	R\$ 26.519,67
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVO MURO	R\$ 22.155,15	%		50%	50%
			R\$		R\$ 11.077,57	R\$ 11.077,57
6	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9*19*39 CM	R\$ 37.722,44	%		40	60
			R\$		R\$ 15.088,98	R\$ 22.633,46
7	REVESTIMENTOS	R\$ 6.772,13	%		40%	60%
			R\$		R\$ 2.708,85	R\$ 4.063,28
8	PINTURA	R\$ 16.272,70	%		40%	60%
			R\$		R\$ 6.509,08	R\$ 9.763,62
9	PORTÃO	R\$ 8.592,58	%			100%
			R\$			R\$ 8.592,58
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI		R\$ 218.856,53				
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 28,24%		R\$ 280.661,62				
VALORES MENSAIS		SIMPLES	R\$	R\$ 31.574,60	R\$ 95.678,81	R\$ 91.603,12
		ACUMULADO COM BDI	R\$	R\$ 40.491,27	R\$ 122.698,50	R\$ 117.471,84