

OBRA : PREF. MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CONTRATANTE : IGREJA N.S. DA GUIA - VÁRZEA GRANDE

31/10/2023

B.D.I. PADRÃO

25,89%

ORÇAMENTO SINTÉTICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Item	Descrição	TOTAL	PESO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		
					PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	PERC (%)	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 166.852,16	37,54%	100,00%	5%	8.342,61	9%	15.016,69	15%	25.027,82	15%	25.027,82	21%	35.038,95	14%	23.359,30	11%	18.353,74	10%	16.685,22	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 54.567,00	12,28%	100,00%	100%	54.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.981,58	5,40%	100,00%	50%	11.990,79	50%	11.990,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.654,98	0,82%	100,00%	50%	1.827,49	50%	1.827,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 74.901,29	16,85%	100,00%	30%	22.470,39	70%	52.430,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	PILARES	R\$ 14.232,46	3,20%	100,00%	-	-	50%	7.116,23	50%	7.116,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	VIGAS	R\$ 20.931,62	4,71%	100,00%	-	-	30%	6.279,49	70%	14.652,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	VIGAS, LAJES E PLATIBANDAS	R\$ 10.227,88	2,30%	100,00%	-	-	-	-	50%	5.113,94	50%	5.113,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5	COBERTURA METÁLICA	R\$ 294.083,75	66,17%	100,00%	-	-	-	-	30%	88.225,13	30%	88.225,13	40%	117.633,50	-	-	-	-	-	-	
5.6	PERGOLADO	R\$ 5.149,31	1,16%	100,00%	-	-	-	-	10%	514,93	40%	2.059,72	50%	2.574,66	-	-	-	-	-	-	
5.7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 116.316,54	26,17%	100,00%	-	-	-	-	10%	11.631,65	40%	46.526,62	50%	58.158,27	-	-	-	-	-	-	
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 142.084,91	31,97%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	142.084,91	-	-	-	-	-	-	
5.9	ESQUADRIAS	R\$ 71.418,50	16,07%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	71.418,50	-	-	-	-	-	-	
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 41.814,80	9,41%	100,00%	-	-	-	-	-	-	50%	20.907,40	30%	12.544,44	20%	8.362,96	-	-	-	-	
5.11	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 50.357,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			11,33%	100,00%	-	-	-	-	-	-	50%	25.178,53	30%	15.107,12	20%	10.071,41	-	-	-	-	
5.12	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 57.096,61	12,85%	100,00%	-	-	-	-	-	-	50%	28.548,31	30%	17.128,98	20%	11.419,32	-	-	-	-	
5.13	ELEMENTOS DE FACHADA	R\$ 2.086,20	0,47%	100,00%	-	-	-	-	-	-	20%	417,24	-	-	60%	1.251,72	20%	417,24	-	-	
5.14	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	R\$ 79.376,18	17,86%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	63.500,94	20%	15.875,24	-	-	
5.15	PINTURA	R\$ 61.940,14	13,94%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	61.940,14	-	-	-	-	
5.16	FORROS	R\$ 15.614,66	3,51%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	12.491,73	20%	3.122,93	-	-	
5.17	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 33.287,08	7,49%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.287,08	-	-	-	-	
5.18	LUMINÁRIAS	R\$ 14.740,72	3,32%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.740,72	-	-	-	-	-	-	
6	SANITÁRIOS E ÁREA EXTERNA COBERTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 50.488,56	11,36%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50.488,56	-	
6.2	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ 25.976,52	5,84%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25.976,52	-	
6.3	REVESTIMENTO RÚSTICO	R\$ 17.551,58	3,95%	100,00%	-	-	-	-	100%	17.551,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.4	ESQUADRIAS	R\$ 8.716,15	1,96%	100,00%	-	-	-	-	100%	8.716,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.5	REVESTIMWNTO DE PISOS E PAREDES	R\$ 116.594,78	26,23%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100%	116.594,78	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6	PINTURA	R\$ 9.595,77	2,16%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100%	9.595,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.7	FORROS	R\$ 3.295,27	0,74%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100%	3.295,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.8	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 30.686,43	6,90%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	15.343,22	50%	15.343,22	-	-	-	-	
6.9	ACESSÓRIOS	R\$ 11.807,35	2,66%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	5.903,68	50%	5.903,68	-	-	-	-	
7	REFORMA DO CORETO	R\$ 30.451,30	6,85%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	15.225,65	50%	15.225,65	-	-	-	-	
8	ENTORNO - PAISAGISMO, CALÇAMENTO E OUTROS ITENS CONSTRUTIVOS	R\$ 295.730,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			66,54%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	147.865,28	50%	147.865,28	-	-	-	-	
9	REFORMA DA IGREJA	R\$ 36.774,03	8,27%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.774,03	-	-	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	R\$ 128.453,68	28,90%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	64.226,84	50%	64.226,84	
11	SPDA	R\$ 3.928,49	0,88%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	1.964,25	50%	1.964,25	
12	CFTV	R\$ 34.800,71	7,83%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	34.800,71	-	-	
13	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 1.505,68	0,34%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.505,68	
x	TOTAL SEM BDI	R\$ 1.716.635,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	TOTAL DO BDI	R\$ 444.436,90	-	-	MEDICÃO	4,6%	99.198,28	4,4%	94.661,59	8,3%	178.549,57	17,2%	371.490,52	31,0%	670.767,86	19,0%	410.022,42	6,5%	140.734,26	9,1%	195.647,77
x	TOTAL GERAL	R\$ 2.161.072,28	486,25%	ACUMULADO	4,6%	99.198,28	9,0%	193.859,87	17,2%	372.409,44	34,4%	743.899,96	65,5%	1.414.667,83	84,4%	1.824.690,25	90,9%	1.965.424,51	100,0%	2.161.072,28	

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

BANCOS

SINAPI - 07/2023 - MATO GROSSO

SERGIO ARRUDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT120.425.499-0