

Item	Licitação	L.C.	Objeto	Endereço	Contratada	PLANILHA DE CONTRATOS		Realinhamento	Total medido Executado	Situação da obra	Origem do recurso
						Preço Inicial	Preço Aditado (total)				
1	019/08	067/08	Reforma EMEB LIBIA RONDION		Construtora Astro Ltda	R\$ 138.567,45	R\$ 31.061,70		R\$ 169.629,15	concluída	próprio
2	014/08	120/08	Const. de Estrutura de Cobertura de de quadra poliesportiva:EMEB Aristides P. de Campos/Antonio Joaquim/ Maria de L. T. Areias/ Honorato P. de Barros/José Estevo de Campos/Osmar Milan Capilé/ Joaquim da C. Coelho/ Luiz Revoles Pereira		JW Ind. E Comércio de Art. De Cimento Ltda	R\$ 1.004.288,00			R\$ 753.213,02	paralizada	Próprio
3	022/05	034/06	Construção do Parque do Fâncho		Geosolo Engenharia e Planej. E Consultoria	R\$ 568.583,32	R\$ 130.315,83		R\$ 637.833,25	andamento	Federal/Próprio
4	073/08	149/08	Reforma; EMEB Erenice G. de Campos, Marice Bonedita de Arruda, serviços complementares da quadra coberta EMEB Ar Addor, serviços complementares da quadra coberta EMEB Julio Correa		WJ Construtora Ltda	R\$ 57.917,96	R\$ 8.240,49		R\$ 66.158,45	concluída	Próprio
5	003/04	103/04	Reabilitação de Pavimento do Sistema Viário de Varzea Grande		Agrimat Engenharia e Empreendimentos Ltda	R\$ 8.000.000,00			R\$ 8.000.000,00	concluído	Casa Civil/Sinfra/Gov. M T/PMVG
6	014/08	122/08	Reforma e Ampliação das seguintes unidades: EMEB Antonio Joaquim de Arruda/ Antonio F. da Silva/ Salveina F. da Silva		Construtora Cristaino	R\$ 484.955,08	190.587,41		R\$ 669.851,80	concluída	próprio
7	057/08	121/08	Reforma do Centro de Especialidades médicas Postão/ Reforma e Adequação do Centro de Doenças Tropicais		João Carlos Tancredi Cândia Azevedo ME	R\$ 147.627,06			R\$ 116.216,66	paralizada	próprio
8	039/08	096/08	Fiscalização de Obras de Esgotamento Sanitário		Fabio Rosa da Silva ME	R\$ 18.650,00			R\$ 18.650,00	concluído	Próprio
9	018/08	128/08	Recuperação de 3,0 km de estradas vicinais P.A Nossa Senhora Aparecida		Construtora Juruena Ltda Gênia Projetos Incorpor. E Const. Ltda	R\$ 494.625,76			R\$ 494.625,76	concluído	Federal/próprio
10	003/06	064/06	Urbanização da Via São Julio Terraplenagem e pavimentação asfáltica do sistema viário nas ruas do bairro Construmat		Minas Gerais Engª e Construções Ltda	R\$ 7.818.129,57	64.525,39		R\$ 7.168.167,59	andamento	
11	005/08	065/08	Construção de quadra poliesportiva padrão 20x30 m EMEB Lúcia L. Rodrigues/ Dirce L. de Campos		Construtora Cristaino Ltda	R\$ 147.543,06	R\$ 30.850,55		R\$ 178.394,11	concluída	próprio
13	016/07	025/08	Reabilitação de Pavimento		Construtora Astro Ltda	R\$ 645.840,00			R\$ 464.400,80	paralisada	próprio
14	021/08	028/08	Reformatação do C2002		Construtora Nhambiquaras Ltda	R\$ 1.464.000,00			R\$ 1.464.000,00	andamento	próprio


 Eng.º Waldismar Werneck Costa
 Secretário de Obras

15	008/06	120/06	Assessoria e Consultoria-Elaboração de proposta para execução de projeto de trabalho técnico no programa habitacional do governo Federal/CEF - Vila São João	Espindola & Santos Planejamento e Consultoria Ltda	R\$ 120.977,00		R\$ 75.621,22	andamento	Federal/próprio
16	018/08	127/08	Reforma da EMEB Julio D. de Campos/ CMEI Aurilá Correa de Almeida/ Ampliação da EMEB Ircia Leite Rodrigues/ EMEB Aristides Pompeu de Campos/ EMEB Antonio S. Areias	Prado Engenharia Ltda	R\$ 355.400,00	R\$ 109.202,33	R\$ 574.602,33	concluído	próprio
17	027/08	079/08	Reforma de quadra poliesportiva Cohab 15 de Maio - área 519,10 m²/Quadra poliesportiva Cohab Nossa Senhora da Guia- área 541,12 m²	E.F. Camargo & Cia Ltda	R\$ 142.648,69	R\$ 21.798,46	R\$ 163.005,47	concluído	próprio/SINFRA
18	045/08	101/08	Pavimentação de vias urbanas: Rua SD - Cristo Rei / Rua Barão de Melgaço - Jd Paula III/ Rua Jânio Quadros - Ipase/ Rua Coronel João Bueno - Jd. Paula II/ Rua E - Jd. Paula II	Construtora Astré Ltda	R\$ 118.423,41		R\$ 93.948,37	paralizada	SINFRA/Próprio
19	026/08	072/08	Construção de Campo de futebol no loteamento Vila Firmeão - área 5.472 m²	Construtora Astré Ltda	R\$ 107.494,87		R\$ 51.702,84	concluído faltando pagamento	SINFRA/Próprio
20	030/08	074/08	Construção de Campo de futebol no bairro Cidade de Deus - área 5.472 m²	Construtora Ferreira Ltda	R\$ 107.428,19		R\$ 51.047,20	em andamento	SINFRA/Próprio
21	023/08	068/08	Construção do Lar Geriátrico em Praia Grande	SAEM - Serviços Abst. Engª. Manutenção Ltda	R\$ 146.901,16	R\$ 20.549,98	R\$ 167.511,14	concluído	SINFRA/Próprio
22	002/08	042/08	Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (Sistema 02)	Matogrossense Saneamento e Obras de Engenharia S/A	R\$ 27.535.514,58	R\$ 554.523,93	R\$ 1.912.892,75	em andamento	Federal/Próprio
23	003/08	107/08	Urbanização de Assentamento Precários nos Jardins Ikarai e São João	Límem Consultoria Construções e Comércio Ltda	R\$ 22.938.206,33		R\$ 2.364.350,53	paralizada	Federal
24	001/08	109/08	Execução das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (sub-bacia 05)	VG Saneamento e Obras de Engenharia S/A	R\$ 16.957.500,00	R\$ 542.500,00			Federal/próprio
25	008/08	071/08	Construção de Croche municipal e/ou uma área de 222,61 m²	Gênese Construtora Ltda	R\$ 149.800,00		R\$ 106.800,29	em rescisão de contrato	SINFRA/Próprio
26	015/07	033/08	Assessoria e consultoria-Elab. De prop. Para execução de projeto de trabalho técnico no programa habitacional do Governo Federal/CEF	Espindola & Santos Planejamento e Consultoria Ltda	R\$ 555.150,50			paralizada	Federal

C. de Vição, Obras e Urbanismo
 Wiltoni Moraes Costa
 Obras

27	007/06	115/06	Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas urbanas	Santa Inês Construções e Comércio Ltda	R\$ 1.024.093,61	R\$ 122.919,24	R\$ 989.914,73	paralizada	Federal/próprio
28	010/08	078/08	Pavimentação e Drenagem de ruas urbanas do bairro Mapim	Gênesis Construtora Ltda	R\$ 1.035.948,53			não iniciada	Federal
29	004/07	060/07	Ampliação do sistema de água (sistema 01) do município	Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda	R\$ 23.015.888,09		R\$ 15.908.465,37	andamento	Federal/Próprio
30	003/03	121/03	Hospital Cristo Rei	Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda	R\$ 8.622.373,79	R\$ 4.153.457,01	R\$ 1.076.137,86	em conclusão de obra	Federal/Próp/Est
31	040/08	099/08	Reforma EMEB Gonzalo D. de Campos CAIC/Reforma do NEAD UFMT (Núcleo de educação a distância- Pólo Varzea Grande	Directional João Carlos Tancredi Cândia Azevedo-ME	R\$ 147.679,38	R\$ 54.811,69	R\$ 202.491,27	concluída	própria
32	003/05	069/05	Construção EMEB Nova Fronteira	Gemini Projetos Incorporações e Construções Ltda	R\$ 1.489.593,74		R\$ 1.463.046,15	concluída	própria
33	012/07	036/08	Reabilitação do Pavimento com fornecimento de CBUQ	Construtora Nhamitiquaras Ltda	R\$ 1.379.840,00	328.530,00	R\$ 1.340.012,60	paralizada	Próprio
34	004/08	048/08	Reforma do Pronto Socorro	Texas Construções e Incorporações Ltda	R\$ 853.683,99		R\$ 472.704,91	cancelada	próprio
35	011/08	079/08	Construção do Mini Estádio do bairro Jardim dos Estados	Ayra Engenharia Ltda	R\$ 158.410,10	R\$ 6.589,90		concluída	SINIRA/Próprio
36	006/08	030/08	Obras de Implantação de Esgotamento sanitário (rua para o lado direito Córrego Trairão) em Varzea Grande/MT	Gemini Projetos Incorp. E Const. Ltda	R\$ 35.973.616,72			não iniciada	Federal/próprio
37	010/07	030/08	Serviços de elaboração de projetos executivos para urbanização de favelas no município de Varzea Grande	Aurora Construções e Serviços Ltda	R\$ 604.019,01		R\$ 492.833,57	paralizada	Federal/próprio
38	008/07	087/07	Elaboração de estudos técnicos, planejamentos, projetos executivos para sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Varzea Grande/MT	Nortec Consultoria Engenharia e Saneamento Ltda	R\$ 1.377.500,00		R\$ 972.500,00	andamento	Federal/próprio
39	016/09	016/09	Reforma do LACEN Laboratório Central	Directional- João Carlos Tancredi Cândia Azevedo-ME	R\$ 64.955,97		R\$ 64.955,97	concluído	próprio
40	003/09	060/09	Fornecimento de alvenaria de 1ª Categoria- aterramento de ruas e obras em geral	Chapéu do Sol Comércio de Materiais para Construção Ltda.	R\$ 600.000,00		R\$ 237.900,00	andamento	próprio
41	002/09	079/09	Execução de projeto técnico de trabalho social do programa de aceleração do crescimento - PA - PPI no município	Cleuzo Dias Leite -ME Mayo Consultoria	R\$ 359.294,00				Federal/próprio
42	023/09	102/09	Reforma de pontes de madeira: Córrego Feio-Córrego Mirim, Córrego Mirim II, Córrego Jacaré, Córrego Mineiro	D.O. Renewal & Cia. Ltda	R\$ 126.100,00		R\$ 126.100,00	concluída	próprio
43	007/08	031/09	Projetos municipais no município de Varzea Grande	Aurora Construções e Serviços Ltda	R\$ 7.579.985,51				
44	001/09		Aquisição de peixe (catfish)	Brataguiá Ltda	R\$ 360.000,00		R\$ 233.295,78	não iniciada	próprio

Sec. de Viagem, Infr. e Planejamento
 Eng.º Waldemar Moreno Costa
 Secretário de Obras

45	004/09	080/09	Construção de Mini Estádio de Futebol no município de Várzea Grande-MT	Ayra Engenharia e Construção Ltda	R\$ 270.090,38			não iniciada
45	005/08	029/09	Pavimentação e Drenagem nas ruas do Município de Várzea Grande-MT	Conradcio Couto Magalhães	R\$ 6.222.060,71		R\$ 531.072,85	andamento

Sec. de Viação, Obras e Urbanismo
 Eng. Waldisnei Moreno Costa
 Secretário de Obras